

**ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды»**

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	«ЖКХ и городская среда»		
Краткое наименование проекта	Формирование комфортной городской среды	Срок начала и окончания проекта	17.11.2016 - 10.02.2021
Куратор проекта	Козак Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Функциональный заказчик	Мень М.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
Руководитель проекта	Чибис А.В. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Министерство экономического развития Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Субъекты Российской Федерации Органы местного самоуправления АО «АИЖК»		
Разработчик паспорта проекта	Чибис А.В. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта	<p align="center">Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов</p>						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (2016)	Период, год			
				2017	2018	2019	2020
	Количество реализованных на территории Российской Федерации проектов ¹ по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству (шт.) ²	основной	0	100	200	300	400
	Количество представителей субъектов Российской Федерации	основной	0	500	1000	1500	2000

¹ Под проектом понимаются ежегодно отобранные Минстроем России на конкурсной основе представленные субъектами Российской Федерации реализованные мероприятия (преимущественно комплекс реализованных мероприятий из числа альтернативных мероприятий, указанных в пункте 2 раздела «Результаты проекта» настоящего паспорта) в сфере благоустройства, прошедшие обсуждение и поддержанные гражданами, в том числе путем их софинансирования.

² За весь период реализации проекта указывается нарастающим итогом по отношению к базовому значению.

	Федерации, прошедших обучение по программе «Создание комфортной городской среды» (чел.)						
Результаты проекта	<p>1. В период с 2017 по 2020 годы муниципальными образованиями (<i>справочно: здесь и далее принимаются во внимание населенные пункты с численностью 1000 и более человек</i>) на территории Российской Федерации будут приняты (актуализированы действующие) новые современные правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающим формирование муниципальных программ по благоустройству с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления, реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансового участия граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий и другое.</p> <p>2. В период с 2017 по 2020 годы в рамках исполнения региональных и муниципальных программ (сформированных на уровне населенных пунктов с численностью населения 1000 и более человек) по благоустройству, финансируемых в том числе за счет средств федеральной субсидии на благоустройство, на территории субъектов Российской Федерации реализованы первоочередные мероприятия, состоящие из 5 обязательных и 5 альтернативных (выбираемых по усмотрению субъекта Российской Федерации) мероприятий и выбираемые из перечня, предложенного Минстроем России (далее – Комплекс первоочередных мероприятий по благоустройству).</p> <p>Основные обязательные мероприятия из Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству:</p> <p>1) Муниципалитетами субъекта Российской Федерации в 2017 году утверждены новые Правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям³.</p> <p>2) Приняты в соответствии с федеральными методическими рекомендациями и реализованы региональные (муниципальные) программы на период 2017 – 2020 годы с адресным перечнем объектов, благоустройство которых будет обеспечено в период реализации проекта, в том числе реализация 1 значимого мероприятия (из числа рекомендованных Минстроем России) каждый год, начиная с 2017</p>						

³ В случае, если действующие правила благоустройства по оценке субъекта Российской Федерации соответствуют установленным федеральным требованиям, их переутверждение не требуется.

года. Указанные программы в обязательном порядке размещаются в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) в целях обеспечения доступа к ним всех заинтересованных лиц.

3) Отобраны субъектами Российской Федерации (по их усмотрению, но в соответствии с технологией и требованиями, установленными Минстроем России) реализованные проекты по благоустройству на конкурс лучших практик (ежегодно в период с 2017 по 2020 годы) в целях формирования Минстроем России Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству (не менее 1 проекта).

4) Разработан и утвержден субъектом Российской Федерации порядок отбора проектов по благоустройству, в соответствии с которым субъектом Российской Федерации будут отобраны и представлены в Минстрой России проекты по благоустройству для софинансирования за счет федеральной субсидии на благоустройство.

5) Сформирован и предоставлен в Минстрой России список проектов по благоустройству, отобранных субъектом Российской Федерации в соответствии с утвержденным им порядком отбора наличие которого будет являться условием использования федеральной субсидии на благоустройство в период с 2018 по 2020 годы.

6) Обучены представители субъектов Российской Федерации в соответствии с программой «Создание комфортной городской среды», утвержденной Минстроем России (не менее 20 человек от каждого региона).

К альтернативным мероприятиям в составе Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству (на каждый год субъект Российской Федерации выбирает 5 мероприятий) могут быть отнесены⁴:

1) Благоустройство объектов городской среды⁵.

2) Благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения⁶, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

⁴ Перечень может уточняться Минстроем России и более подробно будет прописан в правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству.

⁵ В рамках реализации этого мероприятия, включаемого в муниципальную программу благоустройства могут включаться различные объекты инфраструктуры комфорта (парки (скверы), набережные, центральные улицы, уборка свалок, «зоны гостеприимства» и т.п. объекты. Указанный перечень будет сформирован в методических рекомендациях по формированию региональных (муниципальных) программ благоустройства. При формировании перечня объектов будет предусмотрено предоставление преимуществ объектам, находящимся на территории моногородов, а также муниципальных образований, участвующих в мероприятиях Чемпионата мира по футболу 2018 года.

⁶ Конкретный набор объектов определяется муниципальным образованием и указывается в муниципальной программе благоустройства.

3) Приведение в нормативное состояние объектов региональной и муниципальной собственности согласно перечню и графиков, утвержденных соответственно субъектом Российской Федерации и муниципалитетом.

4) Событийное наполнение благоустраиваемых пространств.

5) Создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству (принятие в муниципалитетах соответствующих порядков).

6) Поощрение проектов по благоустройству, инициированных гражданами.

7) Создание инструментов софинансирования проектов благоустройства гражданами (принятие соответствующих актов в муниципалитетах).

8) Создание инфраструктуры спорта и отдыха (определяется по усмотрению региона).

9) Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов.

10) Благоустройство популярных зон торговли.

11) Формирование культурной ценности (идентичности) города.

12) Создание пешеходной инфраструктуры.

13) Создание инструментов повышения экономики муниципалитета – поддержка уличной торговли, услуг (ярмарки выходного дня и т.п.).

14) Благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте муниципалитета.

15) Ликвидация домов, признанных аварийными и расселенных.

16) Проведение работ по обустройству объектов питьевого водоснабжения в сельских поселениях.

3. В период с 2017 по 2020 годы по итогам проведения Минстроем России ежегодного конкурса лучших практик по реализации проектов по благоустройству сформирован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству в составе не менее 400 фактически реализованных проектов по благоустройству, в том числе ежегодно по 100 проектов по благоустройству.

4. Разработана и внедрена система оценки качества городской среды в результате применения которой будет обеспечена возможность формирования индекса качества городской среды по следующим основным параметрам⁷:

- наличие правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям,
- наличие региональных (муниципальных) программ благоустройства,

⁷ Набор параметров может быть уточнен в результате формирования методики оценки качества городской среды.

- наличие реализованных проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству,
- наличие инструментов общественного контроля и участия горожан в развитии муниципалитета,
- благоустройство городской инфраструктуры, дворов, объектов для маломобильных групп населения и иных объектов,
- вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству,
- наличие инфраструктуры спорта и отдыха,
- наличие идентичности города,
- благоустройство «знаковых городских объектов», популярных зон торговли,
- событийное наполнение создаваемых пространств,
- отбор и реализация проектов, инициированных гражданами и иные мероприятия.

Оценка проводится с обязательным участием граждан, экспертов, по ее результатам муниципалитету⁸ присваивается индекс качества городской среды и осуществляется ранжирование по рейтингу благоустроенности, который будет публичен и доступен для всех заинтересованных лиц и будет призван стимулировать органы власти и самих граждан либо к улучшению состояния городской среды либо к ее поддержанию, если текущий рейтинг благоустроенности будет недостаточным. На базе отранжированных муниципалитетов будет осуществлено ранжирование субъектов Российской Федерации.

5. За период с 2017 по 2020 годы будет обучено 2000 человек (в среднем по 23 представителя от каждого субъекта Российской Федерации) из числа представителей региональных проектных групп, муниципальных образований, на территории которых будут реализовываться проекты по благоустройству, а также лиц, ответственных за реализацию отобранных проектов по благоустройству, которые получат современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды, что позволит качественно реализовать проекты по благоустройству, достичь намеченных результатов, а также обеспечить дальнейшую работу на территории субъекта Российской Федерации по развитию компетенций, направленных на повышение качества городской среды, в том числе в части внедрения система оценки качества городской среды.

⁸ На первом этапе (2017 – 2018 годы) данное ранжирование будет осуществляться в отношении населенных пунктов с численностью 1000 и более человек).

<p>Описание модели функционирования результатов проектов</p>	<p>Обеспечение улучшения качества городской среды:</p> <p>1. Принятие (актуализация действующих) новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и принятие муниципальных программ благоустройства с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами), - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, - запустит механизм финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству, - сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий на территории муниципальных образований и другое. <p>Благодаря созданию новой нормативной правовой базы на муниципальном уровне, отвечающей вышеуказанным требованиям, в Российской Федерации повсеместно будет создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.</p> <p>Будет построена модель реализации проектов по благоустройству, связывающая все уровни власти (федеральный, региональный, муниципальный) и непосредственно жителей и создающая четкую модель движения в реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.</p> <p>2. В рамках проекта (начиная с 2017 года) будет проведен сбор лучших практик реализации проектов по благоустройству от всех регионов, что позволит начать формирование и запуск функционирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продемонстрирует фактическую возможность реализации проектов по благоустройству, - создаст основу для изучения и тиражирования положительного опыта, - обеспечит информационную открытость и доступность лучших практик для всех заинтересованных лиц и особенно для инициативных граждан, которые хотели бы самостоятельно реализовывать проекты по благоустройству,
--	--

- создаст механизм поиска наиболее подходящего варианта решения проблемы благоустройства,
- простимулирует активность и вовлеченность граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству,
- окажет методологическую помощь в реализации проектов.

3. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в эту работу самих граждан по итогам которой ежегодно будет составляться публичный рейтинг благоустроенности муниципалитетов Российской Федерации (далее – рейтинг благоустроенности городов).

Ежегодное составление рейтинга благоустроенности обеспечит привлечение внимания органов власти, граждан и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской инфраструктуры – ее агрессивности и некомфортности для человека, в том числе:

- позволит сформировать понимание имеющихся достижений и актуальных проблем в сфере благоустройства конкретного муниципалитета;
- сделает публичными для граждан и общественности результаты работы органов власти в сфере благоустройства городской среды и создаст основу для оценки эффективности их работы в этой сфере;
- выявленные в результате рейтингования актуальные проблемы в сфере благоустройства будут положены в основу принятия управленческих решений органами власти при формировании соответствующих программ благоустройства с включением в их состав мероприятий, которые направлены на решение выявленных гражданами текущих проблем;
- позволит стимулировать самих граждан, представителей бизнеса к их вовлечению в реализацию мероприятий по благоустройству муниципалитетов, в том числе финансово;
- обеспечит распространение лучших практик в сфере создания комфортной городской среды, начиная с 2019 года, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников финансирования.

4. Реализация на территории субъектов Российской Федерации в период 2017 – 2020 гг. Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, приведет к:

- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;
- созданию базы флагманских проектов, представляющих собой примеры лучших практик реализации мероприятий по благоустройству по всей стране тем самым сформировав опыт, применимый для России и возможный к тиражированию;

- формированию качественной и современной муниципальной нормативной правовой базы по реализации мероприятий по благоустройству;
- качественному изменению части городского пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и демонстрации органам власти и гражданам возможности практической реализации таких мероприятий и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству;
- формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

При этом, предоставляемая федеральная субсидия поможет реализовать крупные региональные проекты (при их наличии), оказанная с регионального уровня помощь муниципалитетам поможет в реализации знаковых муниципальных проектов по благоустройству, что в свою очередь позволит на муниципальном уровне вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем поощрения иницированных проектов гражданами или бизнесом. Тем самым создается сквозная («сверху вниз» и «снизу вверх») система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.

5. Обучение представителей субъектов Российской Федерации и их последующее участие в реализации проектов сформирует в субъектах Российской Федерации центры современных компетенций по вопросам создания комфортной городской среды и создаст условия для дальнейшего тиражирования этих компетенций и реализации проектов по благоустройству с учетом современных требований.

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Утверждение паспорта проекта	завершение этапа	17.11.2016

2.	Утверждение сводного плана проекта	завершение этапа	16.01.2017
3.	Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству, включая мероприятия Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству (далее – федеральная субсидия на благоустройство)	контрольная точка результата	25.11.2016
4.	Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству, включая мероприятия Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству (далее – федеральная субсидия на благоустройство) рассмотрен на Проектном комитете	контрольная точка результата	09.12.2016
5.	Сформированы и представлены в Минстрой России перечни территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 373-ФЗ) во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	контрольная точка результата	01.12.2016
6.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»	контрольная точка результата	15.12.2016

7.	Разработано техническое задание для модуля по организации мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	25.12.2016
8.	Сформирован и представлен в Правительство Российской Федерации сводный перечень территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	контрольная точка результата	31.12.2016
9.	Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	15.01.2017
10.	Принято постановление Правительства Российской Федерации о распределении федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	25.01.2017
11.	Утвержден федеральный комплекс мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству	контрольная точка результата	25.01.2017
12.	Сформирована первая редакция библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации	контрольная точка результата	31.01.2017
13.	Утверждены Методические рекомендации по подготовке муниципальных правил благоустройства	контрольная точка результата	31.01.2017
14.	Утверждены Методические рекомендации по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	31.01.2017

15.	Утвержден модельный документ «Порядок отбора проектов по благоустройству, в соответствии с которым субъектом Российской Федерации будут отобраны и представлены в Минстрой России проекты по благоустройству для софинансирования за счет федеральной субсидии на благоустройство» (наименование рабочее)	контрольная точка результата	31.01.2017
16.	Утвержден модельный документ «Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству» (наименование рабочее), в том числе уточнено понятие «проект благоустройства», включаемого в указанный федеральный реестр	контрольная точка результата	31.01.2017
17.	Проведена актуализация графика приведения в 2017 году в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	15.02.2017
18.	Проведено обучение не менее 250 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды» (1 этап) в 2017 году	контрольная точка результата	15.02.2017
19.	Внесены изменения в законодательство Российской Федерации в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о возложении на собственников обязанности по содержанию прилегающих территорий, объектов городской инфраструктуры	контрольная точка результата	01.03.2017
20.	Заклучены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	01.03.2017 ⁹

⁹ Указанный срок и взаимосвязанные с ним сроки по тексту настоящего паспорта будет скорректирован в случае включения в закон о федеральном бюджете на 2017 год и прогнозный период 2018 – 2019 годов условия о предельном сроке заключения соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

21.	Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на благоустройство 2017 года в соответствии с заключенными соглашениями	контрольная точка показателя	01.04.2017
22.	Разработан модуль по организации мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в соответствии с техническим заданием	контрольная точка результата	01.04.2017
23.	Проведено обучение не менее 500 ¹⁰ представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды» (2 этап) в 2017 году	контрольная точка показателя	01.05.2017
24.	Запущена система мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в соответствии с техническим заданием	контрольная точка результата	01.05.2017
25.	Проведена промежуточная оценка принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	контрольная точка результата	01.06.2017
26.	Утвержден порядок проведения конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.06.2017

¹⁰ Указывается нарастающим итогом с учетом количества лиц, ранее прошедших обучение.

27.	Утвержден порядок формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра	контрольная точка результата	01.06.2017
28.	Объявлен конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.06.2017
29.	Утверждена методика оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»	контрольная точка результата	01.07.2017
30.	Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.08.2017
31.	Подведены и опубликованы итоги конкурса по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.09.2017
32.	По итогам конкурса 2017 года сформирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.10.2017
33.	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2017 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	15.10.2017

34.	Проведена оценка принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	контрольная точка результата	01.11.2017
35.	Сформирован список проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в соответствии с утвержденным ими порядком отбора наличие которого будет являться условием использования субъектом Российской Федерации субсидии из федерального бюджета в 2018 году	контрольная точка показателя	15.11.2017
36.	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	01.12.2017
37.	Проведена оценка исполнения в 2017 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	01.12.2017
38.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2018 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»	контрольная точка результата	15.12.2017
39.	Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2018 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	31.01.2018
40.	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2017 года	контрольная точка результата	01.02.2018

41.	«Индекс качества городской среды» включен в перечень показателей проекта	контрольная точка результата	15.02.2018
42.	Проведена актуализация графика приведения в 2018 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	15.02.2018
43.	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2017 года	контрольная точка показателя	01.03.2018
44.	Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на благоустройство 2018 года в соответствии с заключенными соглашениями	контрольная точка показателя	01.03.2018
45.	Проведено обучение не менее 1000 ¹¹ представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды» в 2018 году	контрольная точка показателя	01.03.2018
46.	Объявлен конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.06.2018
47.	Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.08.2018

¹¹ Указывается нарастающим итогом с учетом лиц, ранее прошедших обучение.

48.	Подведены и опубликованы итоги конкурса по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.09.2018
49.	По итогам конкурса 2018 года актуализирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.10.2018
50.	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2018 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	15.10.2018
51.	Сформирован список проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в соответствии с утвержденным ими порядком отбора наличие которого будет являться условием использования субъектом Российской Федерации федеральной субсидии на благоустройство в 2019 году	контрольная точка показателя	15.11.2018
52.	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений об предоставлении в 2018 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	01.12.2018
53.	Проведена оценка исполнения в 2018 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	01.12.2018
54.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2019 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»	контрольная точка результата	15.12.2018

55.	Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2019 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	31.01.2019
56.	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городских округов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2018 года	контрольная точка результата	01.02.2019
57.	Проведена актуализация графика приведения в 2019 году в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	15.02.2019
58.	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2018 года	контрольная точка показателя	01.03.2019
59.	Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на благоустройство 2019 года в соответствии с заключенными соглашениями	контрольная точка показателя	01.03.2018
60.	Проведено обучение не менее 1500 ¹² представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды» в 2019 году	контрольная точка показателя	01.06.2019
61.	Объявлен конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.06.2019

¹² Указывается нарастающим итогом с учетом лиц, ранее прошедших обучение.

62.	Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.08.2019
63.	Подведены и опубликованы итоги конкурса по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.09.2019
64.	По итогам конкурса 2019 года актуализирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.10.2019
65.	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2019 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	15.10.2019
66.	Сформирован список проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в соответствии с утвержденным ими порядком отбора наличие которого будет являться условием использования субъектом Российской Федерации федеральной субсидии на благоустройство в 2020 году	контрольная точка показателя	15.11.2019
67.	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений об предоставлении в 2019 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	01.12.2019
68.	Проведена оценка исполнения в 2019 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	01.12.2019

69.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2020 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»	контрольная точка результата	15.12.2019
70.	Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2020 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	31.01.2020
71.	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городских округов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2019 года	контрольная точка результата	01.02.2020
72.	Проведена актуализация графика приведения в 2020 году в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	15.02.2020
73.	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2019 года	контрольная точка показателя	01.03.2020
74.	Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на благоустройство 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями	контрольная точка показателя	01.03.2020
75.	Проведено обучение не менее 2000 ¹³ представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды» в 2020 году	контрольная точка показателя	01.06.2020

¹³ Указывается нарастающим итогом с учетом лиц, ранее прошедших обучение.

76.	Объявлен конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.06.2020
77.	Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.08.2020
78.	Подведены и опубликованы итоги конкурса по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.09.2020
79.	По итогам конкурса 2020 года актуализирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.10.2020
80.	Проведена оценка исполнения в 2020 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	01.12.2020
81.	Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений об предоставлении в 2020 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	01.12.2020
82.	Подготовлен итоговый отчет реализации проекта	завершение этапа	25.01.2021
83.	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.	завершение этапа	10.02.2021

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	5000	5000	5000	5000	20000
	<i>Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</i>	7500	7500	7500	7500	30000
	Местные бюджеты органов местного самоуправления ¹⁴	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники, млн руб.		0	0	0	0	0
ИТОГО (вариант)		<i>12500</i>	<i>12500</i>	<i>12500</i>	<i>12500</i>	<i>50000</i>

¹⁴ Реализация проекта предполагает софинансирование органами местного самоуправления по решению субъекта Российской Федерации. Размер средств определяется в нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ		
1.	Отсутствие заявок субъектов Российской Федерации на получение средств федеральной субсидии на благоустройство, непредставление проектов на конкурс лучших практик в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проекта) по благоустройству	<p>1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.</p> <p>2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.</p> <p>3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Министра России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее – Президиум Совета) в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>
2.	Отсутствие заявок субъектов Российской Федерации на обучение их представителей либо недостаточное их количество с точки зрения показателей настоящего проекта	<p>1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами направления представителей от субъектов Российской Федерации на обучение в рамках проекта.</p> <p>2. Реализация федерального, региональных, начиная с 1 февраля 2017 года, комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству.</p>

		<p>3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>
3.	<p>Несоблюдение субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных с Минстром России, на получение федеральной субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме региональных (муниципальных) программ благоустройства, в том числе Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству</p>	<p>1. Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами. 2. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц субъекта Российской Федерации за нарушение условий соглашений, вплоть до освобождения от должности. 3. Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их. 4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>
4.	<p>Отсутствие средств федерального, региональных (муниципальных) бюджетов для финансирования проектов по благоустройству</p>	<p>1. Реализация в субъектах Российской Федерации, с которыми заключены соглашения требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории. 2. Предоставление субъектам Российской Федерации федеральной субсидий на благоустройство.</p>

5.	Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в муниципальных образованиях	<ol style="list-style-type: none"> 1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, участвующих в сборе информации для формирования индекса, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс проведения оценки качества городской среды. 2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. 3. Корректировка при необходимости методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса.
6.	Непринятие муниципальными образованиями новых современных, соответствующих федеральным методическим документам, правил благоустройства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс принятия правил благоустройства. 2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. 3. Создание на федеральном уровне единой методологии принятия правил благоустройства.
7.	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с субъектами Российской Федерации в рамках подготовки ими проектов по благоустройству. 2. Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финансирования реализации проектов по благоустройству.

	практик (проектова) по благоустройству	3. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству. 4. Унификация процесса отбора проектов по благоустройству посредством принятия на федеральном уровне модельного документа, регламентирующего порядок проведения отбора проектов, представляемых субъектами Российской Федерации на конкурс.
8.	Неисполнение субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления поручения Правительства Российской Федерации от 08.07.2016 № ДК-П9-4051	1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в реализацию Федерального закона № 373-ФЗ. 2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.
9.	Неисполнение федеральными органами исполнительной власти графиков приведения в нормативное состояние административных зданий, находящихся в федеральной собственности	1. Организация со стороны Росимущества жесткого контроля соблюдения утвержденных графиков и своевременное принятие мер в случае его нарушения. 2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.
ВОЗМОЖНОСТЬ		
1	Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или)	Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов

	соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом	Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России
2	Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов	<p>Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с гражданами</p> <p>Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России</p> <p>Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с гражданами</p>
3	Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах	<p>Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений)</p> <p>Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России</p>

<p>по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций</p>	<p>Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с представителями общественных организаций (объединений)</p>
---	---

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации</p>	<p>Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323)</p>
<p>Взаимосвязь с другими проектами и программами</p>	<p>Отсутствует</p>
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>Ограничения: наличие стратегических рисков реализации проекта, указанных в соответствующем разделе проектного предложения. Предложения по форме реализации Проекта – Программы: создание в Минстрое России проектного офиса в виде структурного подразделения Минстроя России – Департамента развития городской среды</p>

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «Формирование комфортной городской среды»

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью.

Современные тренды, такие, как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Вместе с тем понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	Количество реализованных на территории Российской Федерации проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству (шт.)	шт.	2017-2020	X – количество реализованных на территории Российской Федерации проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	Количество реализованных на территории Российской Федерации проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	Отчет субъекта Российской Федерации об исполнении соглашения и принятие его Минстроем России	Субъекты Российской Федерации	Минстрой России
2.	Количество представителей субъектов Российской Федерации, прошедших обучение по программе «Создание комфортной городской среды» (чел.)	чел.	2017-2020	X – количество обученных человек,	Количество обученных человек, Количество запланированных к обучению человек	Отчет субъекта Российской Федерации об исполнении соглашения и принятие его Минстроем России	Субъекты Российской Федерации	Минстрой России

3. СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Результат проекта	Требование к результату проекта
1.	Муниципальными образованиями на территории Российской Федерации приняты (актуализированы действующие) новые современные правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям	<p>1. Утверждены Методические рекомендации по подготовке муниципальных правил благоустройства.</p> <p>2. Муниципальными образованиями на территории Российской Федерации приняты (актуализированы действующие) новые современные правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям.</p> <p>3. Субъектами Российской Федерации осуществлена проверка соответствия утвержденных муниципалитетами правил благоустройства на предмет соответствия федеральным методическим рекомендациям.</p> <p>4. Минстроем России осуществлена выборочная проверка соответствия утвержденных муниципалитетами правил благоустройства на предмет соответствия федеральным методическим рекомендациям.</p>
2.	Разработана и внедрена система оценки качества городской среды и проведена оценка качества городской среды с формированием индекса качества городской среды	1. Утверждена методика оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды».

		<p>2. Проведена оценка качества городской среды муниципальных образований¹⁵.</p> <p>3. Сформирован индекс качества городской среды по конкретному муниципальному образованию и в целом субъекту Российской Федерации.</p> <p>4. Опубликован рейтинг муниципальных образований и субъектов Российской Федерации на основе индекса качества городской среды.</p>
3.	<p>На территории Российской Федерации в период с 2017 по 2020 годы в рамках исполнения региональных и муниципальных программ (сформированных на уровне населенных пунктов с численностью населения 1000 и более человек) по благоустройству, финансируемых в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, реализованы первоочередные мероприятия, состоящие из 5 обязательных и 5 альтернативных (выбираемых по усмотрению субъекта Российской Федерации) мероприятий и выбираемые из Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству</p>	<p>1. Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление федеральной субсидии на благоустройство.</p> <p>2. Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения федеральной субсидии на благоустройство.</p> <p>3. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство и средства доведены до субъектов Российской Федерации.</p> <p>4. Запущена система мониторинга за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство.</p> <p>5. Минстроем России утверждены Методические рекомендации по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство.</p> <p>6. Минстром России утвержден модельный документ «Порядок отбора проектов по благоустройству, в соответствии с которым субъектом Российской Федерации будут отобраны и представлены в Минстрой</p>

¹⁵ На первом этапе (2017 – 2018 годы) данное ранжирование будет осуществлено в отношении населенных пунктов с численностью 1000 и более человек.

		<p>России проекты по благоустройству для софинансирования за счет федеральной субсидии на благоустройство (наименование рабочее).</p> <p>7. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о реализации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство.</p> <p>8. Минстроем России сформирован сводный список проектов по благоустройству, реализация которых должна быть условием получения субъектом Российской Федерации федеральной субсидии на благоустройство в будущем году.</p> <p>9. Минстроем России проведена проверка отчета субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство.</p>
4.	<p>За период с 2017 по 2020 годы проведено обучение не менее 2000 человек (в среднем по 23 представителя от каждого субъекта Российской Федерации) из числа представителей региональных проектных групп, муниципальных образований, на территории которых будут реализовываться проекты по благоустройству, а также лиц, ответственных за реализацию отобранных проектов по благоустройству.</p>	<p>1. Разработана и Минстроем России утверждена программа обучения «Создание комфортной городской среды».</p> <p>2. Собраны заявки субъектов Российской Федерации на проведение обучения их представителей.</p> <p>3. Проведено обучение представителей субъектов Российской Федерации.</p>

5.	<p>В период с 2017 по 2020 годы по итогам проведения Минстроем России ежегодного конкурса лучших практик по реализации проектов благоустройства сформирован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству в составе не менее 400 фактически реализованных проектов по благоустройству, в том числе ежегодно по 100 проектов по благоустройству.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвержден модельный документ «Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству». 2. Минстроем России объявлен конкурс по отбору проектов по благоустройству в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству. 3. Субъектами Российской Федерации представлены проекты по благоустройству в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству. 4. Минстроем России подведены итоги конкурса по отбору проектов по благоустройству в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству. 5. Минстроем России сформирован и размещен в открытом доступе Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.
----	---	---

4. ОБОСНОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

За счет выделенного объема средств в размере 5 млрд.рублей ежегодно предусматривается:

финансирование мероприятий по созданию комфортной городской среды в размере 4,7 млрд. руб. в качестве субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также из бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 7,5 млрд. рублей ежегодно;

300 млн. руб. в структуре ведомственных расходов Минстроя России на обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе на осуществление разработки и внедрения стандартов благоустройства и проведения обучения – 100 млн. руб., проведение конкурса лучших проектов по благоустройству и предоставление грантов – 200 млн.руб.

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Утверждение паспорта проекта	60	19.09.2016	17.11.2016	Паспорт проекта	Минстрой России
2.	Утверждение сводного плана проекта	60	18.11.2016	16.01.2017	Сводный план проекта	Минстрой России
3.	Формирование перечня территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	147	08.07.2016	01.12.2016	Перечни территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления	Субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправления
4.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2017 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»	61	15.10.2016	15.12.2016	Федеральный закон	Минфин России Минстрой России
5.	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения федеральной субсидии на благоустройство	9	17.11.2016	25.11.2016	Проект постановления Правительства Российской Федерации	Минстрой России

6.	Утверждение программы обучения «Создание комфортной городской среды»	45	17.11.2016	31.12.2016	Ведомственный акт	Минстрой России
7.	Принятие федерального комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов благоустройству на 2017 – 2020 г.г.	70	17.11.2016	25.01.2017	Ведомственный акт	Минстрой России
8.	Формирование первой редакции библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации	76	17.11.2016	31.01.2017	Ведомственный акт	Минстрой России
9.	Разработано техническое задание для модуля для организации мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидий на благоустройство	37	18.11.2016	25.12.2016	Техническое задание	Минстрой России Минкомсвязи России
10.	Подготовлен проект Методических рекомендаций по подготовке муниципальных правил благоустройства	32	18.11.2016	18.12.2016	Проект Методических рекомендаций	Минстрой России

11.	Подготовлен проект Методических рекомендаций по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство	32	18.11.2016	18.12.2016	Проект Методических рекомендаций	Минстрой России
12.	Подготовлен проект модельного документа «Порядок отбора проектов по благоустройству, в соответствии с которым субъектом Российской Федерации будут отобраны и представлены в Минстрой России проекты по благоустройству для софинансирования за счет федеральной субсидии на благоустройство	32	18.11.2016	18.12.2016	Проект модельного документа	Минстрой России
13.	Подготовлен проект модельного документа «Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству», в том числе уточнено понятие «проект благоустройства», включаемого в указанный федеральный реестр	31	18.11.2016	18.12.2016	Проект модельного документа	Минстрой России

14.	Подготовлен проект методики оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»	103	19.11.2016	01.03.2017	Проект методики	Минстрой России
15.	Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения федеральной субсидии на благоустройство	52	25.11.2016	15.01.2017	Постановление Правительства Российской Федерации	Минстрой России с участием Аппарата Правительства Российской Федерации
16.	Подготовлены изменения в законодательство Российской Федерации в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о возложении на собственников обязанности по содержанию прилегающих территорий, объектов городской инфраструктуры	31	25.11.2016	25.12.2016	Проект федерального закона	Минстрой России
17.	Формирование сводного перечня территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	30	02.12.2016	31.12.2016	Сводный перечень территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления	Минстрой России с участием субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления

18.	Согласование и принятие постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидии на благоустройство	58	05.12.2016	31.01.2017	Постановление Правительства Российской Федерации	Минстрой России Аппарат Правительства Российской Федерации
19.	Утверждены Методические рекомендации по подготовке муниципальных правил благоустройства	45	18.12.2016	31.01.2017	Ведомственный акт	Минстрой России
20.	Утверждены Методические рекомендации по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство	45	18.12.2016	31.01.2018	Ведомственный акт	Минстрой России
21.	Утвержден модельный документ «Порядок отбора проектов по благоустройству, в соответствии с которым субъектом Российской Федерации будут отобраны и представлены в Минстрой России проекты по благоустройству для софинансирования за счет федеральной субсидии на благоустройство (наименование рабочее)	45	18.12.2016	31.01.2018	Ведомственный акт	Минстрой России

22.	Утвержден модельный документ «Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству», в том числе уточнено понятие «проект благоустройства», включаемого в указанный федеральный реестр	45	18.12.2016	31.01.2018	Ведомственный акт	Минстрой России
23.	Разработан модуль по организации мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в соответствии с техническим заданием	95	26.12.2016	01.04.2017	Отчет о разработке модуля	Минкомсвязи России
24.	Принятие изменений в законодательство Российской Федерации в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о возложении на собственников обязанности по содержанию прилегающих территорий, объектов городской инфраструктуры	66	26.12.2016	01.03.2017	Федеральный закон	Минстрой России

25.	Принятие региональных комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству на 2017 – 2020 г.г.	31	01.01.2017	31.01.2017	Акты субъектов Российской Федерации	Субъекты Российской Федерации
26.	Начата подготовка актуализированного графика приведения в 2017 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	25	01.01.2017	25.01.2017	Проект графика	Росимущество с участием собственников административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
27.	Сбор заявок от субъектов Российской Федерации на обучение их представителей (1 этап не менее 250 человек) по программе «Создание комфортной городской среды» и формирование списков для обучения в 2017 году	32	01.01.2017	01.02.2017	Список обучаемых	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
28.	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии в 2017 году	35	26.01.2017	01.03.2017	Соглашения с субъектами Российской Федерации	Минстрой России Субъекты Российской Федерации

29.	Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации (не менее 250 человек) по программе «Создание комфортной городской среды» в 2017 году	15	01.02.2017	15.02.2017	Отчет о проведении обучения	Минстрой России
30.	Подготовлен проект порядка проведения конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	32	01.03.2017	01.04.2017	Проект порядка	Минстрой России
31.	Подготовлен проект порядка формирования и ведения Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра	32	01.03.2017	01.04.2017	Проект порядка	Минстрой России
32.	Доведение до субъектов Российской Федерации федеральной субсидии на благоустройство в 2017 году	31	02.03.2017	01.04.2017	Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации	Минстрой России
33.	Проведение обсуждения проекта методики оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»	30	02.03.2017	31.03.2017	Заключение по проекту методики	Минстрой России эксперты, представители общественных организаций

34.	Доработка проекта методики оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»	31	01.04.2017	01.05.2017	Доработанный проект методики	Минстрой России эксперты, представители общественных организаций
35.	Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации (не менее 250) по программе «Создание комфортной городской среды» в 2017 году	31	01.04.2017	01.05.2017	Отчет о проведении обучения	Минстрой России
36.	Обсуждение и утверждение порядка проведения конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	61	02.04.2017	01.06.2017	Ведомственный акт	Минстрой России
37.	Утвержден порядок формирования и ведения Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра	61	02.04.2017	01.06.2017	Ведомственный акт	Минстрой России

38.	Запуск системы мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в соответствии с техническим заданием	29	02.04.2017	01.05.2017	Отчет о запуске системы мониторинга	Минкомсвязи России Минстрой России
39.	Дополнительное обсуждение и утверждение методики оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»	62	01.05.2017	01.07.2017	Ведомственный акт	Минстрой России
40.	Проведение промежуточной оценки принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	32	01.05.2017	01.06.2017	Заключение по результатам оценки	Минстрой России с участием субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления

41.	Объявлен конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	15	01.06.2017	15.06.2017	Ведомственный акт	Минстрой России
42.	Осуществление мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2017 году	184	01.06.2017	01.12.2017	Отчет об осуществлении мониторинга	Минкомсвязи России Минстрой России
43.	Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	46	16.06.2017	31.07.2017	Отчет о приемке заявок	Минстрой России
44.	Запуск системы оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды» в 2017 году	166	02.07.2017	14.12.2017	Ведомственный акт	Минстрой России

45.	Проведение промежуточной оценки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство, в том числе подготовка, при необходимости предложений по корректировке паспорта проекта	31	01.08.2017	31.08.2017	Заключение	Минстрой России
46.	Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	32	01.08.2017	01.09.2017	Отчет о проведении конкурса	Минстрой России
47.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2018 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»	123	15.08.2017	15.12.2017	Федеральный закон	Минфин России Минстрой России

48.	Подготовка заключения по итогам проведенной оценки принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	62	01.09.2017	01.11.2017	Доклад в Правительство Российской Федерации	Минстрой России с участием субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
49.	Формирование и опубликование по итогам конкурса 2017 года Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	30	02.09.2017	01.10.2017	Федеральный реестр	Минстрой России
50.	Проведение стратегической оценки хода реализации проекта в 2017 году	14	01.09.2017	14.09.2017	Заключение	Минстрой России
51.	Подготовка по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации проекта в 2017 году, при необходимости, предложений по корректировке паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления федеральной субсидии на благоустройство (далее – предложения по корректировке паспорта в 2017 году) и представление их в Проектный комитет	16	15.09.2017	30.09.2017	Доклад Министра России	Минстрой России

52.	Сформирован список проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в соответствии с утвержденным ими порядком отбора наличие которого будет являться условием использования субъектом Российской Федерации субсидии из федерального бюджета в 2018 году	62	15.09.2017	15.11.2017	Список проектов	Минстрой России
53.	Рассмотрение Проектным комитетом предложений по корректировке паспорта в 2017 году (в случае, если осуществлялась их подготовка) и принятие по ним решений	15	01.10.2017	15.10.2017	Доклад Министра России	Минстрой России
54.	В случае принятия Проектным комитетом предложений по корректировке проекта в 2017 году, доработка проекта паспорта проекта	-	16.10.2017	срок, установленный Проектным комитетом	Актуализированный паспорт проекта	Минстрой России
55.	Подведение итогов проведения в 2017 году информационно-разъяснительной работы среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству на 2017 – 2020 г.г.	45	01.11.2017	15.12.2017	Отчет Министра России, отчеты субъектов Российской Федерации	Минстрой России, субъекты Российской Федерации

56.	Проведение оценки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2017 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)	31	01.11.2017	01.12.2017	Отчет Минстроя России	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
57.	Проведение оценки исполнения в 2017 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	45	01.11.2017	15.12.2017	Отчет Росимущества	Росимущество с участием собственников административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
58.	Организация обработки полученных данных, подведение итогов и размещение результатов проведенной в 2017 году оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»	49	15.12.2017	01.02.2018	Отчет	Минстрой России
59.	Сбор заявок от субъектов Российской Федерации на обучение их представителей (не менее 500 человек) по программе «Создание комфортной городской среды» и формирование списков для обучения в 2018 году	32	15.12.2017	15.01.2018	Список обучаемых	Минстрой России Субъекты Российской Федерации

60.	Начата подготовка актуализированного графика приведения в 2018 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	25	01.01.2018	25.01.2018	Проект графика	Росимущество с участием собственников административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
61.	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в 2018 году	31	01.01.2018	31.01.2018	Соглашения	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
62.	«Индекс качества городской среды» включен в перечень показателей проекта	46	01.01.2018	15.02.2018	Решение Президиума Совета	Минстрой России
63.	Утвержден актуализированный график приведения в 2018 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	22	25.01.2018	15.02.2018	Проект графика	Росимущество с участием собственников административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
64.	Доведение до субъектов Российской Федерации средств федеральной субсидии по благоустройству в 2018 году	29	01.02.2018	01.03.2018	Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации	Минстрой России

65.	Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации (не менее 500) по программе «Создание комфортной городской среды» в 2018 году	29	01.02.2018	01.03.2018	Отчет о проведении обучения	Минстрой России
66.	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройств в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2017 года	60	01.02.2018	01.04.2018	Актуализированная библиотека	Минстрой России
67.	Объявлен конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	46	01.05.2018	15.06.2018	Ведомственный акт	Минстрой России
68.	Осуществление мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2018 году	215	01.05.2018	01.12.2018	Отчет об осуществлении мониторинга	Минкомсвязи России Минстрой России

69.	Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	93	01.05.2018	01.08.2018	Отчет о приеме заявок	Минстрой России
70.	Запуск системы оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды» в 2018 году	167	01.07.2018	14.12.2018	Ведомственный акт	Минстрой России
71.	Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	32	01.08.2018	01.09.2018	Отчет о проведении конкурса	Минстрой России
72.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2019 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»	123	15.08.2018	15.12.2018	Федеральный закон	Минфин России Минстрой России

73.	Формирование и опубликование по итогам конкурса 2018 года Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	30	02.09.2018	01.10.2018	Федеральный реестр	Минстрой России
74.	Проведение стратегической оценки хода реализации проекта в 2018 году	14	01.09.2018	14.09.2018	Заключение	Минстрой России
75.	Подготовка по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации проекта в 2018 году, при необходимости, предложений по корректировке паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления федеральной субсидии на благоустройство (далее – предложения по корректировке паспорта в 2018 году) и представление их в Проектный комитет	16	15.09.2018	30.09.2018	Доклад Минстроя России	Минстрой России
76.	Сформирован список проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в соответствии с утвержденным ими порядком отбора наличие которого будет являться условием использования субъектом Российской Федерации субсидии из федерального бюджета в 2019 году	62	15.09.2018	15.11.2018	Список проектов	Минстрой России

77.	Рассмотрение Проектным комитетом предложений по корректировке паспорта по в 2018 году (в случае, если осуществлялась их подготовка) и принятие по ним решений	15	01.10.2018	15.10.2018	Доклад Минстроя России	Минстрой России
78.	В случае принятия Проектным комитетом предложений по корректировке паспорта в 2018 году, доработка проекта паспорта проекта	-	16.10.2018	срок, установленный Проектным комитетом	Актуализированный паспорт проекта	Минстрой России
79.	Подведение итогов проведения в 2018 году информационно-разъяснительной работы среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству на 2017 – 2020 г.г.	30	01.11.2018	30.11.2018	Отчет Минстроя России, отчеты субъектов Российской Федерации	Минстрой России, субъекты Российской Федерации
80.	Проведение оценки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2018 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)	31	01.11.2018	01.12.2018	Отчет Минстроя России	Минстрой России Субъекты Российской Федерации

81.	Проведение оценки исполнения в 2018 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	31	01.11.2018	01.12.2018	Отчет Росимущества	Росимущество с участием собственников административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
82.	Организация обработки полученных данных, подведение итогов и размещение результатов проведенной в 2018 году оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»	49	15.12.2018	01.02.2019	Отчет	Минстрой России
83.	Сбор заявок от субъектов Российской Федерации на обучение их представителей (не менее 500 человек) по программе «Создание комфортной городской среды» и формирование списков для обучения в 2019 году	32	15.12.2018	15.01.2019	Список обучаемых	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
84.	Начата подготовка актуализированного графика приведения в 2019 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	25	01.01.2019	25.01.2019	Проект графика	Росимущество с участием собственников административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности

85.	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в 2019 году	31	01.01.2019	31.01.2019	Соглашения	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
86.	Подведение итогов и размещение результатов проведенной в 2018 году оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»	60	01.01.2019	01.03.2019	Размещение итогов на официальном сайте Минстроя России	Минстрой России
87.	Доведение до субъектов Российской Федерации средств федеральной субсидии по благоустройству в 2019 году	29	01.02.2019	01.03.2019	Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации	Минстрой России
88.	Утвержден актуализированный график приведения в 2019 году в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	22	25.01.2019	15.02.2019	Отчет Росимущества	Росимущество с участием собственников административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
89.	Проведение обучение представителей субъектов Российской Федерации (не менее 500 человек) по программе «Создание комфортной городской среды» в 2019 году	29	01.02.2019	01.03.2019	Отчет о проведении обучения	Минстрой России

90.	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройств в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2018 года	60	01.02.2019	01.04.2019	Актуализированная библиотека	Минстрой России
91.	Объявлен конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	46	01.05.2019	15.06.2019	Ведомственный акт	Минстрой России
92.	Осуществление мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2019 году	215	01.05.2019	01.12.2019	Отчет об осуществлении мониторинга	Минкомсвязи России Минстрой России
93.	Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	93	01.05.2019	01.08.2019	Отчет о приеме заявок	Минстрой России
94.	Запуск системы оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды» в 2019 году	167	01.07.2019	14.12.2019	Ведомственный акт	Минстрой России

95.	Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	32	01.08.2019	01.09.2019	Отчет о проведении конкурса	Минстрой России
96.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2020 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»	123	15.08.2019	15.12.2019	Федеральный закон	Минфин России Минстрой России
97.	Формирование и опубликование по итогам конкурса 2019 года Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	30	02.09.2019	01.10.2019	Федеральный реестр	Минстрой России
98.	Проведение стратегической оценки хода реализации проекта в 2020 году	14	01.09.2019	14.09.2019	Заключение	Минстрой России

99.	Подготовка по итогам проведенной стратегической оценки хода реализации проекта в 2019 году, при необходимости, предложений по корректировке паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления федеральной субсидии на благоустройство (далее – предложения по корректировке паспорта в 2019 году) и представление их в Проектный комитет	16	15.09.2019	30.09.2019	Доклад Министра России	Минстрой России
100.	Сформирован список проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в соответствии с утвержденным ими порядком отбора наличие которого будет являться условием использования субъектом Российской Федерации субсидии из федерального бюджета в 2020 году	62	15.09.2019	15.11.2019	Список проектов	Минстрой России
101.	Рассмотрение Проектным комитетом предложений по корректировке паспорта в 2020 году (в случае, если осуществлялась их подготовка) и принятие по ним решений	15	01.10.2019	15.10.2019	Доклад Министра России	Минстрой России
102.	В случае принятия Проектным комитетом предложений по корректировке паспорта в 2020 году, доработка проекта паспорта проекта	-	16.10.2019	срок, установленный Проектным комитетом	Актуализированный паспорт проекта	Минстрой России

103.	Подведение итогов проведения в 2019 году информационно-разъяснительной работы среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию преков по благоустройству на 2017 – 2020 г.г.	30	01.11.2019	30.11.2019	Отчет Минстроя России, отчеты субъектов Российской Федерации	Минстрой России, субъекты Российской Федерации
104.	Проведение оценки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2019 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)	31	01.11.2019	01.12.2019	Отчет Минстроя России	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
105.	Проведение оценки исполнения в 2019 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	31	01.11.2019	01.12.2019	Отчет Росимущества	Росимущество с участием собственников административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
106.	Организация обработки полученных данных, подведение итогов и размещение результатов проведенной в 2019 году оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»	49	15.12.2020	01.02.2020	Отчет	Минстрой России

107.	Сбор заявок от субъектов Российской Федерации на обучение их представителей (не менее 500 человек) по программе «Создание комфортной городской среды» и формирование списков для обучения в 2020 году	32	15.12.2019	15.01.2020	Список обучаемых	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
108.	Начата подготовка актуализированного графика приведения в 2020 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	42	15.12.2019	25.01.2020	Проект графика	Росимущество с участием собственников административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
109.	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в 2020 году	31	01.01.2020	31.01.2020	Соглашения	Минстрой России Субъекты Российской Федерации
110.	Подведение итогов и размещение результатов проведенной в 2019 году оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»	61	01.01.2020	01.03.2020	Размещение итогов на официальном сайте Минстроя России	Минстрой России
111.	Доведение до субъектов Российской Федерации средств федеральной субсидии по благоустройству в 2020 году	30	01.02.2020	01.03.2020	Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации	Минстрой России

112.	Утвержден актуализированный график приведения в 2020 году в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	22	25.01.2020	15.02.2020	Отчет Росимущества	Росимущество с участием собственников административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
113.	Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации (не менее 500 человек) по программе «Создание комфортной городской среды» в 2020 ¹⁶ году	30	01.02.2020	01.03.2020	Отчет о проведении обучения	Минстрой России
114.	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2019 года	30	01.02.2020	01.03.2020	Актуализированная библиотека	Минстрой России
115.	Объявлен конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	46	01.05.2020	15.06.2020	Ведомственный акт	Минстрой России

¹⁶ Указывается нарастающим итогом с учетом количества лиц, ранее прошедших обучение.

116.	Осуществление мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2020 году	184	01.06.2020	01.12.2020	Отчет об осуществлении мониторинга	Минкомсвязи России Минстрой России
117.	Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	93	01.05.2020	01.08.2020	Отчет о приеме заявок	Минстрой России
118.	Запуск системы оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды» в 2020 году	167	01.07.2020	14.12.2020	Ведомственный акт	Минстрой России
119.	Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	32	01.08.2020	01.09.2020	Отчет о проведении конкурса	Минстрой России
120.	Формирование и опубликование по итогам конкурса 2020 года Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	30	02.09.2020	01.10.2020	Федеральный реестр	Минстрой России

121.	Подведение итогов проведения в 2020 году информационно-разъяснительной работы среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству на 2017 – 2020 г.г.	30	01.11.2020	30.11.2020	Отчет Министра России, отчеты субъектов Российской Федерации	Министром России, субъекты Российской Федерации
122.	Проведение оценки исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2020 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации)	45	01.11.2020	15.12.2020	Отчет Министра России	Министром России Субъекты Российской Федерации
123.	Проведение оценки исполнения в 2020 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	31	01.11.2020	01.12.2020	Отчет Росимущества	Росимущество с участием собственников административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности
124.	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	32	25.12.2020	25.01.2021	Отчет Министра России в Проектный комитет	Министром России
125.	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.	1606	19.09.2016	10.02.2021	Доклад в Президиум Совета	Министром России

6. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

Наименование	Тип (завершение этапа/контрол ьная точка результата/кон трольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Утверждение паспорта проекта	завершение этапа	17.11.2016	Минстрой России	Президиум Совета
Утверждение сводного плана проекта	завершение этапа	16.01.2017	Минстрой России	Проектный комитет
Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	25.11.2016	Минстрой России	Проектный комитет

<p>Сформированы и представлены в Минстрой России перечни территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 373-ФЗ) во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>01.12.2016</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>
<p>Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»</p>	<p>завершение этапа</p>	<p>15.12.2016</p>	<p>Минфин России</p>	<p>Президиум Совета</p>
<p>Разработано техническое задание для модуля по организации мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>26.12.2016</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>

Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	15.01.2017	Минстрой России	Проектный комитет
Утвержден федеральный комплекс мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству	контрольная точка результата	25.01.2017	Минстрой России	Проектный комитет
Сформирована первая редакция библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации	контрольная точка результата	31.01.2017	Минстрой России	Проектный комитет
Утверждены Методические рекомендации по подготовке муниципальных правил благоустройства	контрольная точка результата	31.01.2017	Минстрой России	Проектный комитет
Утверждены Методические рекомендации по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	31.01.2017	Минстрой России	Проектный комитет
Утвержден модельный документ «Порядок отбора проектов по благоустройству, в соответствии с которым субъектом Российской Федерации будут отобраны и представлены в Минстрой России проекты по благоустройству для софинансирования за счет федеральной субсидии на благоустройство (наименование рабочее)	контрольная точка результата	31.01.2017	Минстрой России	Проектный комитет

<p>Утвержден модельный документ «Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству» (наименование рабочее), в том числе уточнено понятие «проект благоустройства», включаемого в указанный федеральный реестр</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>31.01.2017</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>
<p>Проведена актуализация графика приведения в 2017 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>15.02.2017</p>	<p>Росимущество</p>	<p>Проектный комитет</p>
<p>Проведено обучение представителей субъектов Российской Федерации (не менее 250) по программе «Создание комфортной городской среды» в 2017 году (1 этап)</p>	<p>контрольная точка показателя</p>	<p>15.02.2017</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>
<p>Внесены изменения в законодательство Российской Федерации в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о возложении на собственников обязанности по содержанию прилегающих территорий, объектов городской инфраструктуры</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>01.03.2017</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>

Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	01.03.2017 ¹⁷	Минстрой России	Проектный комитет
Создан модуль для организации мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидий на благоустройство	контрольная точка результата	01.04.2017	Минкомсвязи России	Проектный комитет
Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на благоустройство 2017 года в соответствии с заключенными соглашениями	контрольная точка показателя	01.04.2017	Минстрой России	Проектный комитет
Проведено обучение представителей субъектов Российской Федерации (не менее 250 человек) по программе «Создание комфортной городской среды» в 2017 году (2 этап)	контрольная точка показателя	01.05.2017	Минстрой России	Проектный комитет
Запущена система мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидий на благоустройство	контрольная точка результата	01.05.2017	Минкомсвязи России	Проектный комитет

¹⁷ Указанный срок и взаимосвязанные с ним сроки по тексту настоящего паспорта будет скорректирован в случае включения в закон о федеральном бюджете на 2017 год и прогнозный период 2018 – 2019 годов условия о предельном сроке заключения соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

Проведена промежуточная оценка принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	контрольная точка результата	01.06.2017	Минстрой России	Проектный комитет
Утвержден порядок проведения конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.06.2017	Минстрой России	Проектный комитет
Утвержден порядок формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра	контрольная точка результата	01.06.2017	Минстрой России	Проектный комитет
Объявлен конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.06.2017	Минстрой России	Проектный комитет
Утверждена методика оценки качества городской среды «Индекс качества городской среды»	контрольная точка результата	01.07.2017	Минстрой России	Проектный комитет

<p>Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>01.08.2017</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>
<p>Подведены и опубликованы итоги конкурса по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>01.09.2017</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>
<p>По итогам конкурса 2017 года сформирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>01.10.2017</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>
<p>Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2017 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования федеральной субсидии на благоустройство</p>	<p>контрольная точка показателя</p>	<p>15.10.2017</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Президиум Совета</p>

<p>Проведена оценка принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>01.11.2017</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>
<p>Сформирован список проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в соответствии с утвержденным ими порядком отбора наличие которого будет являться условием использования субъектом Российской Федерации субсидии из федерального бюджета в 2018 году</p>	<p>контрольная точка показателя</p>	<p>15.11.2017</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>
<p>Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений об предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>01.12.2017</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Президиум Совета</p>
<p>Проведена оценка исполнения в 2017 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности</p>	<p>контрольная точка результата</p>	<p>01.12.2017</p>	<p>Минстрой России</p>	<p>Проектный комитет</p>

Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2018 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»	завершение этапа	15.12.2017	Минстрой России	Президиум Совета
Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2018 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	31.01.2018	Минстрой России	Проектный комитет
Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2017 года	контрольная точка результата	01.02.2018	Минстрой России	Проектный комитет
«Индекс качества городской среды» включен в перечень показателей	контрольная точка результата	15.02.2018	Минстрой России	Президиум Совета
Проведена актуализация графика приведения в 2018 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	15.02.2018	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2017 года	контрольная точка показателя	01.03.2018	Минстрой России	Проектный комитет

Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на благоустройство 2018 года в соответствии с заключенными соглашениями	контрольная точка показателя	01.03.2018	Минстрой России	Проектный комитет
Проведено обучение не менее 1000 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды» в 2018 году	контрольная точка показателя	01.03.2018	Минстрой России	Проектный комитет
Объявлен конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.06.2018	Минстрой России	Проектный комитет
Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.08.2018	Минстрой России	Проектный комитет
Подведены и опубликованы итоги конкурса по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.09.2018	Минстрой России	Проектный комитет

По итогам конкурса 2018 года актуализирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.10.2018	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2018 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	15.10.2018	Минстрой России	Президиум Совета
Сформирован список проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в соответствии с утвержденным ими порядком отбора наличие которого будет являться условием использования субъектом Российской Федерации федеральной субсидии на благоустройство в 2019 году	контрольная точка показателя	15.11.2018	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений об предоставлении в 2018 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	01.12.2018	Минстрой России	Президиум Совета
Проведена оценка исполнения в 2018 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	01.12.2018	Минстрой России	Проектный комитет

Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2019 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»	завершение этапа	15.12.2018	Минстрой России	Президиум Совета
Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2019 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	31.01.2019	Минстрой России	Проектный комитет
Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городских округов в соответствии с методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2018 года	контрольная точка результата	01.02.2019	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена актуализация графика приведения в 2019 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	15.02.2019	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2018 года	контрольная точка показателя	01.03.2019	Минстрой России	Проектный комитет
Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на благоустройство 2019 года в соответствии с заключенными соглашениями	контрольная точка показателя	01.03.2018	Минстрой России	Проектный комитет

Проведено обучение не менее 1500 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды» в 2019 году	контрольная точка показателя	01.06.2019	Минстрой России	Проектный комитет
Объявлен конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.06.2019	Минстрой России	Проектный комитет
Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.08.2019	Минстрой России	Проектный комитет
Подведены и опубликованы итоги конкурса по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.09.2019	Минстрой России	Проектный комитет
По итогам конкурса 2019 года актуализирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.10.2019	Минстрой России	Проектный комитет

Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2019 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	15.10.2019	Минстрой России	Президиум Совета
Сформирован список проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в соответствии с утвержденным ими порядком отбора наличие которого будет являться условием использования субъектом Российской Федерации федеральной субсидии на благоустройство в 2020 году	контрольная точка показателя	15.11.2019	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений об предоставлении в 2019 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	01.12.2019	Минстрой России	Президиум Совета
Проведена оценка исполнения в 2019 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	01.12.2019	Минстрой России	Проектный комитет
Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2020 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению «ЖКХ и городская среда»	завершение этапа	15.12.2019	Минстрой России	Президиум Совета

Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2020 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	31.01.2020	Минстрой России	Проектный комитет
Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городских округов в соответствии с методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2019 года	контрольная точка результата	01.02.2020	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена актуализация графика приведения в 2020 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	15.02.2020	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2019 года	контрольная точка показателя	01.03.2020	Минстрой России	Проектный комитет
Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на благоустройство 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями	контрольная точка показателя	01.03.2020	Минстрой России	Проектный комитет
Проведено обучение не менее 2000 представителей субъектов Российской Федерации по программе «Создание комфортной городской среды» в 2020 году	контрольная точка показателя	01.06.2020	Минстрой России	Проектный комитет

Объявлен конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.06.2020	Минстрой России	Проектный комитет
Завершен прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.08.2020	Минстрой России	Проектный комитет
Подведены и опубликованы итоги конкурса по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.09.2020	Минстрой России	Проектный комитет
По итогам конкурса 2020 года актуализирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	01.10.2020	Минстрой России	Проектный комитет
Проведена оценка исполнения в 2020 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности	контрольная точка результата	01.12.2020	Минстрой России	Проектный комитет

Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений об предоставлении в 2020 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	01.12.2020	Минстрой России	Президиум Совета
Подготовлен итоговый отчет реализации проекта	завершение этапа	25.01.2021	Минстрой России	Президиум Совета
Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.	завершение этапа	10.02.2021	Минстрой России	Президиум Совета

7. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	А.В. Чибис	
2.	Министерство финансов Российской Федерации	Л.В. Горнин	
3.	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	М.Я. Евраев	
4.	Министерство экономического развития Российской Федерации	Я.В.Мандрон	
5.	АО «АИЖК»	А.А. Плутник	

8. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Отсутствие заявок субъектов Российской Федерации на получение средств федеральной субсидии на благоустройство, непредставление проектов на конкурс лучших практик в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектова) по благоустройству	<p>1. Отсутствие реализованных проектов по благоустройству</p> <p>2. Отсутствие сформированного Федерального реестра лучших реализованных практик (проектова) по благоустройству</p> <p>3. Невыполнение показателей проекта</p>	<p>1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.</p> <p>2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.</p> <p>3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>	низкая	высокий

2.	Отсутствие заявок субъектов Российской Федерации на обучение их представителей либо недостаточное их количество с точки зрения показателей настоящего проекта	1. Снижение качества реализации соглашений субъектами Российской Федерации использование федеральной субсидии на благоустройство. 2. Невыполнение показателей проекта	1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, на которые могут стать инициаторами направления представителей от субъектов Российской Федерации на обучение в рамках проекта. 2. Реализация федерального, региональных, начиная с 1 февраля 2017 года, комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству. 3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации	низкая	высокий

			Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов		
3.	Несоблюдение субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных с Минстроем России, на получение федеральной субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме региональных (муниципальных) программ благоустройства, в том числе Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству	Невыполнение показателей проекта	<p>1. Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.</p> <p>2. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц субъекта Российской Федерации за нарушение условий соглашений, вплоть до освобождения от должности.</p> <p>3. Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.</p> <p>4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного</p>	низкая	высокий

			самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.		
4.	Отсутствие средств федерального, региональных (муниципальных) бюджетов для финансирования проектов по благоустройству	1.Отсутствие реализованных проектов благоустройству по 2.Невыполнение показателей проекта	1. Реализация в субъектах Российской Федерации, с которыми заключены соглашения требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории. 2.Предоставление субъектам Российской Федерации федеральной субсидий на благоустройство.	средняя	высокий
5.	Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в муниципальных образованиях	Снижение качества проведенной оценка качества состояния городской среды	1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, участвующих в сборе информации для формирования индекса, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс проведения оценки качества городской среды. 2.Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших	низкая	средняя

			<p>должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p> <p>3. Корректировка при необходимости методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса.</p>		
6.	<p>Непринятие муниципальными образованиями новых современных, соответствующих федеральным методическим документам, правил благоустройств</p>	<p>1. Отсутствие правовой основы для осуществления качественного планирования и реализации мероприятий по благоустройству.</p> <p>2. Невозможность для граждан, бизнеса реализовать инициативы по осуществлению благоустройства, исходя из реальной востребованности проектов.</p>	<p>1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс принятия правил благоустройства.</p> <p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях</p>	средняя	высокая

		3. Потеря ранее выделенных средств государственной поддержки на реализацию мероприятий муниципальных программ по благоустройству.	реализации мероприятий паспорта проектов. 3. Создание на федеральном уровне единой методологии принятия правил благоустройства.		
7.	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	1. Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами 2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов 3. Отсутствие примеров для тиражирования лучших практик	1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с субъектами Российской Федерации в рамках подготовки ими проектов по благоустройству. 2. Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финансирования реализации проектов по благоустройству. 3. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству. 4. Унификация процесса отбора проектов по благоустройству посредством принятия на федеральном	средняя	средний

			уровне модельного документа, регламентирующего порядок проведения отбора проектов, представляемых субъектами Российской Федерации на конкурс.		
8.	Неисполнение субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления поручения Правительства Российской Федерации от 08.07.2016 № ДК-П9-4051	<p>1. Невозможность практической реализации положений Федерального закона № 373-ФЗ в части развития заброшенных и не освоенных территорий муниципалитетов.</p> <p>2. Сохранение некачественной среды проживания на территории муниципалитетов, отсутствие возможностей для их экономического развития.</p>	<p>1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в реализацию Федерального закона № 373-ФЗ.</p> <p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Министра России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>	средняя	низкая

9.	Неисполнение федеральными органами исполнительной власти графиков приведения в нормативное состояние административных зданий, находящихся в федеральной собственности	<p>1. Снижение эффекта от реализации региональных (муниципальных) программ благоустройства</p> <p>2. Снижение доверия населения к мероприятиям по благоустройству из-за пренебрежения этими мероприятиями на федеральном уровне.</p>	<p>1. Организация со стороны Росимущества жесткого контроля соблюдения утвержденных графиков и своевременное принятие мер в случае его нарушения.</p> <p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>	средняя	низкая
10.	Созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами	<p>1. Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами</p> <p>2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов</p>	<p>1. Обязательное вовлечение жителей в формирование концепций и отбор проектов по благоустройству</p> <p>2. Событийное наполнение мероприятиями созданных объектов инфраструктуры</p>	низкая	средний

11.	Некачественное выполнение работ по благоустройству подрядчиками в рамках реализации проектов по благоустройству	<p>1. Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами</p> <p>2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов</p> <p>3. Отсутствие примеров для тиражирования лучших практик</p>	<p>Формирование и закрепление в соглашениях, заключаемых с субъектами Российской Федерации базовых требований к подрядным организациям, привлекаемым для выполнения мероприятий по реализации проектов по благоустройству</p> <p>всем типовым объектам, а также к порядку осуществления контроля за выполнением работ по реализации проектов</p>	низкая	средний
12.	Ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства	<p>1. Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами</p> <p>2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов</p>	<p>При формировании методики отбора проектов по благоустройству в качестве одного из условий, дающих преимущество проекту по благоустройству при проведении отбора предусмотреть условие о возможности круглогодичного использования созданной инфраструктуры благоустройства</p>	низкая	низкий

13.	Отсутствие качественных операторов малого, среднего бизнеса (спорт, культурно-массовые мероприятия, общественное питание и т.п.), на благоустраиваемых знаковых объектах	1. Низкий уровень комфорта созданных объектов и снижение их востребованности гражданами. 2. Снижение удовлетворенности граждан от реализованных проектов по благоустройству.	1. Вовлечение качественных операторов малого, среднего бизнеса в процесс планирования проекта по благоустройству. 2. Включение их представителей в списки представителей субъектов Российской Федерации обучаемых в рамках реализации проекта	низкая	низкий
14.	Отсутствие вовлеченности граждан в реализацию проектов по благоустройству	1. Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами 2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов	Утверждение и реализация, начиная с февраля 2017 года, федерального, региональных комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству	низкая	средняя

9. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик	1.Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов 2.Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России	высокая	средний
2.	Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших	1.Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с гражданами 2.Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества,	высокая	средний

	дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов	практик стимулирование реализации собственных проектов гражданами	предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России 3.Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с гражданами		
3.	Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать	Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик	1.Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений) 2.Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России 3.Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с представителями	высокая	средний

интересам организаций	указанных		общественных организаций (объединений)		
--------------------------	-----------	--	---	--	--

10. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирова ния, млн руб.	Всего, млн руб.
		Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации ¹⁸	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1.	Принято решение о выделении средств в 2017 году	5000	7500	-	-	12500
2.	Принято решение о выделении средств в 2018 году	5000	7500	-	-	12500
3.	Принято решение о выделении средств в 2019 году	5000	7500	-	-	12500
4.	Принято решение о выделении средств в 2020 году	5000	7500	-	-	12500
Итого		20000	30000	-	-	50000

¹⁸ Представленный вариант является идеальным для проекта. Вместе с тем, решение о софинансировании реализации проектов по благоустройству за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и о размере такого софинансирования будет принято по результатам рассмотрения паспорта проекта